

# 111年度教育部體育署工程查核管生態檢核制表

112.02更新

編號	查核時間	工程標案名稱	工程主辦單位	本署核定補助金額	決標金額	契變後金額	查核是日所報工程進度		抽查生態檢核落實情形			
							預定進度	實際進度	是否應辦理生態檢核(Y/N)	不須辦理生態檢核原因(請填列代號)	是否落實生態檢核作業(Y/N) (4.01.25項次有扣點代表未落實，請填N，其餘請填Y)	
				單位：千元								
查核金額5,000萬以上之標案	1	111.12.08	臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程(第二期工程)計畫	臺南市政府體育處	350,000	1,798,000		51.71%	49.19%	N	4	Y
	2	111.04.26	臺東縣延平鄉綜合體育館興建工程	臺東縣延平鄉公所	54,000	60,027	60,613.1	60.82%	44.70%	N	5	Y
	3	111.04.25	臺東縣海端鄉綜合體育館興建工程	臺東縣海端鄉公所	54,000	94,690		21.81%	41.34%	N	4	Y
	4	111.02.10	花蓮縣立田徑場整建修繕工程	花蓮縣政府建設處	100,000	77,100	-	65.27%	65.40%	N	3	Y
	5	111.11.17	臺東縣運動園區游泳池整修計畫	臺東縣立體育場	19,800	50,800		32.65%	32.65%	N	3	Y
	6	111.11.21	彰化縣立體育館修繕工程	彰化縣政府工務處	82,500	116,938	126,520.51	40.026%	43.225%	N	3	Y
	7	111.08.09	嘉義縣立田徑場運動設施整建工程	嘉義縣政府建設處	66,600	86,229	95,756	66.39%	72.87%	N	3	Y
	8	111.12.1	高雄市國際游泳池設施改善工程	高雄市政府運動發展局	52,500	68,565	-	60.51%	61.92%	N	3	Y
	9	111.12.2	潮州棒球場興建工程	屏東縣政府工務處公園管理科	40,500	73,217	-	50.86%	52.39%	N	7	Y
	10	111.09.07	臺東田徑場看台屋頂及體育館優化計畫	臺東縣政府	54,000	71,147		61.80%	74.13%	N	3	Y
	11	111.03.30	射箭場設施改善工程	國家運動訓練中心	87,700	87,700		31.20%	41.23%	N	3	Y
	12	111.06.22	連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心新建統包工程	連江縣政府	410,000	513,000	-	46.09%	47.25%	N	5	Y
	1	111.01.21	彰化縣立體育場健興游泳池整修工程	彰化縣立彰泰國民中學	41,280	47,000	47,830	60.90%	67.32%	N	3	Y
	2	111.08.04	嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池整修改善工程	嘉義縣民雄鄉公所	12,204	19,195		28%	30.70%	N	3	Y
	3	111.03.04	新北市新莊體育園區籃球場整修工程	新北市政府體育處	11,875	17,680		76.69%	76.81%	N	3	Y

編號	查核時間	工程標案名稱	工程主辦單位	本署核定補助金額	決標金額	契變後金額	查核是日所報工程進度	抽查生態檢核落實情形				
								單位：千元			是否應辦理生態檢核(Y/N)	不須辦理生態檢核原因(請填列代號)
				預定進度	實際進度							
1,000萬元以上未達查核金額5,000萬元之標案	4	111.02.16	大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道拓寬工程	新北市政府高灘地工程管理處	12,500	19,690		54.86%	70.01%	N	4	Y
	5	111.10.18	桃園市大園區越野摩托車練習場興建工程計畫	桃園市大園區公所	12,500	18,930		50.53%	47.76%	N	3	Y
	6	111.07.29	臺中市甲后線-后豐自行車道優化改善工程(自行車道工程) 分2標案執行(a標：標誌標線工程、b標：自行車道工程)	臺中市政府觀光旅遊局	10,767	12,647	13,055	64.50%	65.03%	N	3	Y
	7	111.01.27	苗栗縣文山國小分校巨蛋體育館整建計畫	苗栗縣立體育場	45,000	45,594	45,594	66.99%	66.99%	N	2	Y
	8	111.09.28	大甲體育場風雨跑道、籃球場及周邊設施改善計畫	臺中市運動局	13,500	20,300	20,300	33.10%	33.20%	N	4	Y
	9	111.09.30	橋頭區青埔捷運站下方滑板場整修工程	高雄市政府運動發展局	10,500	17,210	-	70.70%	70.80%	N	3	Y
	10	111.07.12	南投縣立體育場跑道整修工程	南投縣政府建設處	26,400	27,600	28,710	85.09%	87.08%	N	3	Y
	11	111.04.06	南投縣草屯鎮中山公園半戶外網球場新建計畫	南投縣草屯鎮公所	28,875	34,800	35,511	75.00%	78.85%	N	4	Y
	12	111.11.11	嘉義縣朴子市棒球場地設施(備)整建工程	嘉義縣朴子市公所	18,000	27,000	-	37.70%	41.25%	N	3	Y
	13	111.10.20	新營體育園區田徑場暨第五停車場整修工程	臺南市體育處	17,500	21,860		25.81%	31.60%	N	3	Y
	14	111.09.15	礁溪鄉公共造產溫泉游泳池改善工程	宜蘭縣礁溪鄉公所	12,000	12,100		74.50%	71.05%	N	3	Y
	15	111.05.31	新北市鶯歌區尖山公園籃球場遮頂新建工程	新北市鶯歌區公所	10,000	18,860		80.98%	46.42%	N	3	Y
	16	111.11.28	南屯區三厝里風雨籃球場、網球場及足球場興建工程	臺中市政府教育局	18,000	20,000		62.26%	65.09%	N	4	Y
	17	111.11.30	新竹縣第二運動場跑道面層整修計畫	新竹縣政府教育局	28,000	37,600	-	38.12%	34.67%	N	3	Y

編號	查核時間	工程標案名稱	工程主辦單位	本署核定補助金額	決標金額	契變後金額	查核是日所報工程進度	抽查生態檢核落實情形				
								是否應辦理生態檢核(Y/N)	不須辦理生態檢核原因(請填列代號)	是否落實生態檢核作業(Y/N) (4.01.25項次有扣點代表未落實，請填N，其餘請填Y)	1-災後緊急處理、搶修、搶險	2-災後原地復建工程
				單位：千元			預定進度	實際進度				
18	111.11.23	新竹縣新豐鄉野戰公園籃球場增設風雨球場工程	新竹縣新豐鄉公所	5,530	13,500	-	100.00%	31.22%	N	4	N	
19	111.11.15	桃園市大漢溪多功能運動草皮加值計畫	桃園市政府體育局	13,125	18,470	18,470	39.73%	35.90%	N	4	Y	
20	111.11.03	南投縣魚池鄉風雨球場新建工程	南投縣魚池鄉公所	20,000	12,028		68.00%	52.02%	N	3	N	
100萬元以上未達查核金額1,000萬元之標案	1	東海大學第二教學區棒壘球圍網等附屬設施興建工程	東海大學	4,900	7,153		56.79%	54.77%	N	3	N	
	2	何浦國小人工草足球場新建工程	金門縣政府教育處	4,300	5,600		78.97%	80.81%	N	3	N	
	3	校本部棒球場修整建工程	國立臺東大學	5,000	4,950		56.00%	56.30%	N	3	N	
	4	知本國小--新建風雨球場工程	臺東縣政府教育處	6,000	4,650		100%	48.07%	N	3	N	
	5	臺中市立烏日國民中學「運動操場及周邊設施整建工程採購案」	臺中市立烏日國民中學	8,890	7,390		65.26%	58.60%	N	3	N	
	6	臺中市南屯區鎮平國民小學「111年度運動操場整建工程」	臺中市南屯區鎮平國民小學	6,020	5,288		34.58%	28.96%	N	3	N	
	7	新北市蘆洲區蘆洲國民小學「111年學校運動操場及周邊設施整建工程採購案」	新北市蘆洲區蘆洲國民小學	8,500	7,681		27.76%	27.79%	N	3	N	
	8	110年游藝館游泳池整建維修工程	國立彰化女子高級中學	3,980	3,680		64.33%	66%	N	3	N	
	9	改善體育館空間環境工程	國立彰化師範大學	1,100	8,000		83.98%	85.79%	N	3	N	
	10	宜蘭縣利澤國民中學「111年度學校運動操場及周邊設施整建工程」	宜蘭縣利澤國民中學	6,925	6,450		39.96%	37.80%	N	3	N	
	11	宜蘭縣冬山鄉東興國民小學「整建環形運動操場工程」	宜蘭縣冬山鄉東興國民小學	5,588	5,290	5,288	44.40%	40.14%	N	3	N	
	12	花蓮縣崇德國小運動操場及周邊設施整建工程	花蓮縣秀林鄉崇德國小	6,630	5,725		7%	7%	N	3	N	
	13	臺南市喜樹國小110年度游泳池整建工程	臺南市喜樹國小	6,300	7,110		57.40%	52.72%	N	3	N	
	14	新竹市東門國小運動操場及周邊設施整建工程	新竹市東門國小	6,970	9,398		63.00%	63.00%	N	3	N	

編號	查核時間	工程標案名稱	工程主辦單位	本署核定補助金額	決標金額	契變後金額	查核是日所報工程進度		抽查生態檢核落實情形		
							預定進度	實際進度	是否應辦理生態檢核(Y/N)	不須辦理生態檢核原因(請填列代號)	是否落實生態檢核作業(Y/N) (4.01.25項次有扣點代表未落實,請填N,其餘請填Y)
									單位：千元		
15	111.10.07	操場跑道及周邊排水溝整修工程	高雄市立仁武特殊教育學校	5,950	5,000	5,609	14.34%	24.00%	N	3	N
16	111.11.25	高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建工程	嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學	4,954	4,920		41.61%	27.28%	N	3	N
17	111.12.20	三和國小運動操場及周邊設施整建工程	雲林縣二崙鄉三和國民小學	6,950	6,240		100.00%	31.12%	N	3	N