

109 年度工程進度列管結果

教育部補助高級中等以下學校興整建教學游泳池

項次	縣市	學校	進度說明
1	花蓮縣	玉里國中	108 年核定，已於 12 月 16 日決標。
2	屏東縣	萬新國中	109 年核定，工程預計於 12 月 30 日開標，並已提出經費保留申請
3	臺南市	後甲國中	109 年核定，工程已決標並簽約，預計於 12 月 28 日開工。
4	嘉義縣	文昌國小	109 年核定，工程已於 12 月 15 日完成決標。
5	嘉義市	大業國中	109 年核定，工程已於 12 月 21 日發包並簽約。
6	彰化縣	陽明國中	109 年核定，工程已 2 次流標，預計於 12 月 29 日第三次開標。
7	彰化縣	二林高中	109 年核定，建築師尚未完成規劃書圖。
8	新竹縣	橫山國中	109 年核定，工程已完成發包，預計於 12 月 28 日開工。
9	基隆市	長樂國小	108 年核定，已解決廠商爭議，基隆市政府進行審查中，預計一週後完成。
10	基隆市	八斗國小	109 年核定，工程已於 12 月 22 日完成決標。
11	新北市	深坑國中	109 年核定，預算書圖已送體育署審查，完成審查作業後即可辦理公告招標作業。

教育部體育署補助學校興整建體育設施

項次	縣市	學校	項目	進度說明
1	臺東縣	知本國小	風雨球場	107年核定，申請建照中，預計明年初通過。
2	屏東縣	高士國小	風雨球場	107年核定，本案後續規劃朝取消機電並增加鋼構預算方向進行，若仍無廠商投標則辦理變更計畫。
3	屏東縣	東寧國小	風雨球場	108年核定，預計109年12月24日開標，請將開標結果回報臺灣體育運動管理學會。
4	苗栗縣	象鼻國小	風雨球場	107年核定，建照已送建築師公會審查，俟審查完畢送縣政府。
5	苗栗縣	永貞國小	風雨球場	108年核定，目前已在與廠商辦理解約程序，行政院工程委員會核定中，請校方於解約程序確認後加快辦理。
6	新竹市	富禮國中	射箭館	108年核定，預計110年1月完成細部設計，2月上網招標。建議市府可評估結合光電。
7	新竹市	朝山國小	風雨球場	108年核定，多次流標故擬增加經費，變更設計中。
8	宜蘭縣	國立羅東高工	操場-跑道及 綜合球場	108年核定，減項招標已於12月23日公告，預計於110年1月5日開標。